

Informationsvorlage

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termin
Umwelt- und Bauausschuss	Kenntnisnahme	22.11.2022

Städtische Photovoltaikanlagen - Verzögerungen bei der Ausführung

Sachverhalt:

Neben den beiden Photovoltaikanlagen, die in diesem Jahr im Haushaltsplan aufgeführt sind, steht zur Ausführung noch die Photovoltaikanlage an der Kita Bauchem an. Der Förderantrag dazu wurde am 25.11.2021 bei der für die Beantragung zuständigen Bezirksregierung Arnsberg eingereicht, welcher jedoch erst am 21.03.2022 positiv bewilligt wurde. Im Anschluss wurde durch den beauftragten Fachplaner ein Leistungsverzeichnis mit einem Ausführungszeitraum im Jahr 2022 erstellt. Das im Mai durchgeführte Vergabeverfahren (beschränkte Ausschreibung) verlief jedoch leider erfolglos. In Absprache mit dem beauftragten Fachplaner wurde aufgrund der mittlerweile in verschiedenen Gewerken auftretenden Lieferproblematik ein neuer Ausführungszeitraum bis Ende April 2023 festgelegt. Ein erneutes Vergabeverfahren im August 2022 mit dem neuen Ausführungszeitraum verlief jedoch wieder erfolglos. Auf Rückfrage bei einigen Elektrounternehmen in der Region wurde mitgeteilt, dass insbesondere die Lieferzeit für die Wechselrichter bis zu 50 Kalenderwochen beträgt. Nach dem erneut, erfolglosen Vergabeverfahren wurde eine Fristverlängerung bis zum 31.12.2023 beim Fördergeber beantragt. Diese Verlängerung wurde am 21.10.2022 seitens des Fördergebers bewilligt. Es wird zeitnah ein erneutes Vergabeverfahren mit neuer Ausführungsfrist durchgeführt.

Das konkrete Projekt an der KiTa Bauchem steht stellvertretend für alle Installationen von Photovoltaikanlagen derzeit. Für die kommenden Projekte zur Installation von Photovoltaikanlagen ist daher nach aktuellem Stand mit einer deutlich längeren Laufzeit, insbesondere zwischen Planungsstadium und Fertigstellung, zu rechnen. Neben möglichen ergebnislosen Vergabeverfahren, die dann wiederum erneute Vergabeverfahren notwendig machen, ist zudem die Lieferzeit entsprechender technischer Komponenten eine der Hauptursachen für die erhebliche zeitliche Verzögerung.

