

Ladeinfrastruktur Bauhof, 01.111.06.26

Brutto-Haushaltsmittel: 33.000 € Stand: 26.03.2024

		Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfestellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
KG 100	Grundstück	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KG 200	vorbereitende Maßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen	26.500,00 €	26.000,00 €	24.345,40 €	24.345,40 €	24.345,40 €	24.345,40 €	24.345,40 €
KG 444	Elektroinstallation	26.500,00 €	26.000,00 €	24.345,40 €	24.345,40 €	24.345,40 €	24.345,40 €	24.345,40 €
KG 500	Außenanlagen und Freiflächen	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	900,33 €	963,32 €	963,32 €	963,32 €
KG 510	Erdbau	1.200,00 €	1.200,00 €		351,69 €	414,68 €	414,68 €	414,68 €
	Einfriedung				548,64 €	548,64 €	548,64 €	548,64 €
KG 600	Ausstattung und Kunstwerke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KG 700	Baunebenkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme (netto)		27.700,00 €	27.200,00 €	24.345,40 €	25.245,73 €	25.308,72 €	25.308,72 €	25.308,72 €
Gesamtsumme (brutto)		32.963,00 €	32.368,00 €	28.971,03 €	30.042,42 €	30.117,38 €	30.117,38 €	30.117,38 €

aufgestellt: 26.03.2024

01.111.12.02, Anschaffung einer Management- und Bedieneinrichtung für die Gebäudeleittechnik städt. Gebäude

Bruttohaushaltsmittel:

50.000 €

Stand: 26.03.2024

[illegible]

aufgestellt:

26.03.2024

PV-Anlage GGS Gillrath, 15.573.02.04

Stand: 26.03.2024

		Kostenschätzung vom 13.06.2022	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
KG 100	Grundstück	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KG 200	vorbereitende Maßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
KG 360	Dächer	1.250,00 €	1.250,00 €					
KG 345	Malerarbeiten	250,00 €	250,00 €					
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen	47.000,00 €	48.463,21 €	48.463,21 €	48.965,55 €	54.348,71 €	54.348,71 €	54.348,71 €
KG 442	Eigenstromversorgungsanlagen	47.000,00 €	48.463,21 €	48.463,21 €	48.965,55 €	54.348,71 €	54.348,71 €	54.348,71 €
KG 500	Außenanlagen und Freiflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KG 600	Ausstattung und Kunstwerke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KG 700	Baunebenkosten	19.500,00 €	21.380,00 €	22.264,00 €	19.488,54 €	19.488,54 €	16.911,24 €	16.911,24 €
	Fachplanung Elektro	18.000,00 €	20.000,00 €	20.884,00 €	18.108,54 €	18.108,54 €	16.418,58 €	16.418,58 €
	Tragwerksplanung	1.500,00 €	1.380,00 €	1.380,00 €	1.380,00 €	1.380,00 €	492,66 €	492,66 €
Gesamtsumme (netto)		68.000,00 €	71.343,21 €	70.727,21 €	68.454,09 €	73.837,25 €	71.259,95 €	71.259,95 €
Ab 01.01.2023 ist für die Ausführung der Bauleistung (PV-Anlage) ein MwSt-Satz von 0% zu berücksichtigen.								
Gesamtsumme (brutto)		80.920,00 €	84.898,42 €	84.165,38 €	81.460,37 €	87.866,33 €	84.799,34 €	84.799,34 €

aufgestellt:

26.03.2024

Pv FwGH Teveren, 15.573.02.0

28.03.2024

		Kostenschätzung vom xx.xx.xxxx	Kostenberechnung vom 30.03.2023	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
KG 100	Grundstück	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	...							
KG 200	vorbereitende Maßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
								
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	...							
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen	65.000,00 €	23.847,11 €	- €	- €	- €	- €	23.847,11 €
KG 442	Eigenstromversorgungsanlagen	65.000,00 €	23.847,11 €					23.847,11 €
KG 500	Außenanlagen und Freiflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	...							
KG 600	Aussattung und Kunstwerke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	...							
KG 700	Baunebenkosten	- €	4.179,39 €	- €	- €	- €	- €	4.179,39 €
KG 742	Technische Ausrüstung		4.179,39 €					4.179,39 €
Gesamtsumme (netto)		65.000,00 €	28.026,50 €	- €	- €	- €	- €	28.026,50 €
Gesamtsumme (brutto)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	33.351,54 €

Neuaufbau der Lehrküche in der Realschule 03.215.01.01

28.03.2024

		Kostenschätzung vom 27.05.2019	Kostenberechnung vom 30.06.2019	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
KG 100	Grundstück	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	...							
KG 200	vorbereitende Maßnahmen	15.300,00 €	14.130,00 €	14.130,00 €	13.116,91 €	13.116,91 €	13.136,95 €	13.136,95 €
212	Abbruchmaßnahmen - Oberbelagrückbau	250,00 €	280,00 €	280,00 €	174,14 €	174,14 €	194,18 €	194,18 €
	Abbruchmaßnahmen - Estrich	1.500,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.558,10 €	1.558,10 €	1.558,10 €	1.558,10 €
	Abbruchmaßnahme - Betondecke	4.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.445,38 €	3.445,38 €	3.445,38 €	3.445,38 €
	Abbruchmaßnahme - Tragende Innenwand	9.000,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €
	Abbruchmaßnahmen -Installation Wasser	50,00 €	50,00 €	50,00 €	89,29 €	89,29 €	89,29 €	89,29 €
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	160.550,00 €	160.280,00 €	150.052,34 €	138.257,53 €	141.755,66 €	147.684,58 €	147.684,58 €
325	Abdichtungen und Bekleidungen - Wanddurchbruch	1.500,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.108,57 €	1.108,57 €	1.108,57 €	1.108,57 €
331	Tragende Außenwände - Durchbrüche	3.000,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	3.442,41 €	3.442,41 €	3.442,41 €	3.442,41 €
	Tragende Außenwände - Türöffnung Brandschutz	14.000,00 €	14.000,00 €				6.800,00 €	6.800,00 €
	Wanddurchbruch für Notausgangstür				3.000,00 €	4.001,90 €	4.001,90 €	4.001,90 €
	Notausgangstür			4.200,00 €	4.132,94 €	4.132,94 €	4.132,94 €	4.132,94 €
	Verkleidung Stahlträger F30 (Wanddurchbrauch)				470,00 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €
341	Tragende Innenwand - Träger aufmauern	650,00 €	580,00 €	226,17 €	226,17 €	226,17 €	226,17 €	226,17 €
342	Nichttragende Wände - Trockenbauwand	7.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	6.979,16 €	6.979,16 €	6.979,16 €	6.979,16 €
343	Innenstützen - Stahlstützen KG und EG	4.800,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.218,00 €	4.218,00 €	4.218,00 €	4.218,00 €
344	Innenwandöffnungen - Leerraumtüren	9.000,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	10.659,00 €	10.659,00 €	10.659,00 €	10.659,00 €
345	Innenwandbekleidung - Anstriche	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	6.079,70 €	6.079,70 €	6.079,70 €	6.079,70 €
351	Deckenkonstruktionen - Stahlträger KG und EG	3.500,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	4.218,00 €	4.218,00 €	4.218,00 €	4.218,00 €
353	Deckenbeläge - Estrich	300,00 €	300,00 €	226,17 €	226,17 €	226,17 €	226,17 €	226,17 €
	Deckenbeläge - Kautschuk	16.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	15.041,39 €	15.041,39 €	14.170,31 €	14.170,31 €
354	Deckenbekleidungen - Akustikdecke	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.337,21 €	23.382,41 €	23.382,41 €	23.382,41 €
381	Allgemeine Einbauten - Einbauküche mit Lagern	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	39.318,05 €	40.830,66 €	40.830,66 €	40.830,66 €
	Allgemeine Einbauten - Kühlschränke und Tiefkühler	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	2.857,14 €	2.857,14 €	2.857,14 €	2.857,14 €
	Allgemeine Einbauten - Gewerbspülmaschine	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	6.643,67 €	6.643,67 €	6.643,67 €	6.643,67 €
	Allgemeine Einbauten - Spül- und Ablagetisch Gewerbe	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.079,00 €	3.017,42 €	3.017,42 €	3.017,42 €
393	Sicherungsmaßnahmen - Abfangungen	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	2.710,95 €	2.710,95 €	2.710,95 €	2.710,95 €
396	Materialentsorgung - Baureinigung	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.510,00 €	1.510,00 €	1.510,00 €	1.510,00 €
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen	154.300,00 €	139.498,94 €	139.498,94 €	154.561,11 €	161.751,57 €	159.380,18 €	159.380,18 €
410+420	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen und Wärmeversorgung	42.000,00 €	35.516,38 €	35.516,38 €	35.579,99 €	37.251,60 €	36.671,99 €	36.671,99 €
430	Raumlufttechnische Anlagen	69.000,00 €	66.974,11 €	66.974,11 €	79.684,78 €	82.785,85 €	82.785,85 €	82.785,85 €
	SV Prüfung					1.305,00 €	1.305,00 €	1.305,00 €
440	Elektrische Anlagen	40.000,00 €	33.708,45 €	33.708,45 €	35.996,34 €	37.109,12 €	37.109,12 €	37.109,12 €
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	236,22 €	236,22 €
475	Feuerlöscheranlagen						272,00 €	272,00 €
492	Gerüste - Fassadengerüst für Lüftungskanal	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
KG 500	Außenanlagen und Freiflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	...							
KG 600	Aussattung und Kunstwerke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	...							
KG 700	Baunebenkosten	124.152,89 €	124.152,89 €	111.315,08 €	111.315,08 €	98.352,12 €	89.224,00 €	113.398,75 €
731	Objektplanung Gebäude und Innenräume							
	Hochbauarchitekt	25.000,00 €	25.000,00 €	23.691,77 €	23.691,77 €	23.691,77 €	23.772,71 €	23.772,71 €
	Innenarchitekt	20.000,00 €	20.000,00 €	19.809,77 €	19.809,77 €	21.799,70 €	12.577,84 €	21.799,70 €
741	Tragwerksplanung - Statik	5.500,00 €	5.500,00 €	5.545,00 €	5.545,00 €	5.545,00 €	5.545,00 €	5.545,00 €
742	Technische Ausrüstung	55.000,00 €	55.000,00 €	44.117,65 €	44.117,65 €	44.117,65 €	44.117,65 €	44.117,65 €
	Brandschutz	3.000,00 €	3.000,00 €	2.510,00 €	2.510,00 €	2.510,00 €	2.522,80 €	2.522,80 €
	Erstellung eines Brandschutzkonzeptes gesamte Schule	14.952,89 €	14.952,89 €	14.952,89 €	14.952,89 €			14.952,89 €
762	Tragwerksplanung - Prüfstatiker	700,00 €	700,00 €	688,00 €	688,00 €	688,00 €	688,00 €	688,00 €
Gesamtsumme (netto)		454.302,89 €	438.061,83 €	414.996,36 €	417.250,63 €	414.976,26 €	409.425,71 €	433.600,46 €
Gesamtsumme (brutto)		540.620,44 €	521.293,58 €	493.845,66 €	496.528,25 €	493.821,75 €	487.216,59 €	515.984,54 €

Maßnahmenbezeichnung: Brandschutzsanierung der GGS Geilenkirchen, Sittarder Straße, Maßnahmen-Nr.: 03.211.01.01

Objekt-Nr.: 21020_006

Stand: 25.02.2024

		Kostenschätzung vom 08.12.2020	Kostenberechnung vom 01.06.2021	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
KG 100	Grundstück	0 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
	...	0						0
KG 200	vorbereitende Maßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	...	0						0
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	231.800,00 €	358.000,00 €	328.434,00 €	325.458,00 €	208.703,00 €	261.130,00 €	336.190,00 €
	Baumaßnahmen Hochbau	182.000						
	Rohbau		25.000	25.000	27.000	18.458	13.607	13.607
	Stahltreppe / Schlosser	21.000	55.000	55.000	61.000	67.568	59.645	59.645
	Metallbau / Glas-BS-Türen		141.000	141.000	119.000		115.579	115.579
	Stahl- / Holztüren / Tischler		32.000	32.000	31.000	37.000		37.000
	Trockenbau		58.000	56.000	64.000	69.000	53.938	53.938
	Abhangdecke Flur			2.000	1.940		1.940	1.940
	Fliesen		3.000	0				
	Bodenbelag / Oberboden		7.000	10.000	9.000	15.000	10.949	10.949
	Maler		17.000	17.000	17.000	18.000	17.473	17.473
	Fensterprüfung				5.000	2.135		2.135
	Reinigung	15.000	20.000	14.834	16.000			16.000
	Brailleschrift Geländer	6.000		600				
	Zaun an Außentreppe	3.000			1.169			1.169
	Treppen-Fliesen						1.606	1.606
	Schlüsseldepot				349			349
	Obentürschließer	800						800
	Panikverschluss	4.000						4.000
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen	170.000,00 €	- €	172.000,00 €	141.487,00 €	162.087,57 €	150.740,00 €	143.314,57 €
	Baumaßnahmen TGA	170.000						
	Elektro			167.000	137.000	174.000	150.740	150.740
	Wartung					-11.912		-11.912
	Brandschutzschottungen			5.000	4.487			4.487
KG 500	Außenanlagen und Freiflächen	23.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
	Notausgang Lehrküche	23.000	10.000					10.000
	Zaun Notausgang Schulhof	2.000	1.000					1.000
KG 600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
	...	0						0

KG 700	Baunebenkosten	100.000,00 €	110.000,00 €	12.000,00 €	115.685,00 €	83.534,00 €	11.436,00 €	155.625,00 €
	Honorare - 20 %	<i>100.000</i>	110.000					
	Architekt				39.000	58.574		58.574
	TGA				46.000			46.000
	Statik				2.000			2.000
	Prüfstatik Außentreppe				1.000			1.000
	Prüfstatik Dübelverankerung				1.800		4.611	4.611
	Vorplanung Brandschutz						6.195	6.195
	Brandschutz				11.000	21.000		21.000
	Schadstoffuntersuchung				630		630	630
	SVSt-Prüfung Elektro				2.600	3.960		3.960
	Fluchtwegpläne			10.000	9.765			9.765
	Bestuhlungspläne			2.000	1.890			1.890
	Gebühren / Sonstiges							
Gesamtsumme (netto)		524.800,00 €	478.000,00 €	512.434,00 €	582.630,00 €	454.324,57 €	423.306,00 €	646.129,57 €
Gesamtsumme (brutto)		624.512,00 €	568.820,00 €	609.796,46 €	693.329,70 €	540.646,24 €	503.734,14 €	768.894,19 €

Maßnahmenbezeichnung: Turnhalle mit Klassenraum an der GGS Gillrath, Maßnahmen-Nr.: 03.211.01.05

Bruttohaushaltsmittel :

6,03 Mio €

Objekt-Nr.:

42030_007

Stand: 25.03.2024

ausgezahlt: 3.869.000 €

		Kostenschätzung vom xx.06.2019	Kostenberechnung vom xx.10.2019	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
KG 100	Grundstück	0 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
	...	0						0
KG 200	vorbereitende Maßnahmen	10.000,00 €	- €	- €	1.400,00 €	- €	5.340,00 €	5.340,00 €
	Zaun entfernen	0						0
	Tank verfüllen	0						0
	Bäume entfernen	4.000					4.000	4.000
	Wurzeln entfernen	3.000					0	0
	Ballfangzaun				1.400		1.340	1.340
	Schulhofpflasterfläche rückbauen	3.000					0	0
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.202.000,00 €	1.043.000,00 €	3.921.000,00 €	2.890.000,00 €	2.946.500,00 €	- €	2.963.326,00 €
	Turnhalle	960.000	834.400	1.224.800	2.312.000			
	Klasse	204.000	208.600	306.200	578.000			
	Stahlvordach	38.000	30.000	0				
	Boden-Einbauteile Sportgeräte			4.000	5.000	5.100		5.100
	Wand-Einbauteile Sportgeräte			11.800	11.726			11.726
	Turnhalle und Klasse		1.043.000	1.531.000	2.890.000	2.946.500		2.946.500
	Zulage Bodenklasse Z1			14.000				
	Zulage Alu-Fenster			43.000				
				2.333.000				
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen	291.000,00 €	302.000,00 €	347.300,00 €	602.000,00 €	- €	- €	863.000,00 €
	Turnhalle	240.000	241.600	277.840	481.600			
	Klasse	51.000	60.400	69.460	120.400			
	Heizung		112.000	128.800				
	Lüftung		16.000	18.400				
	Sanitär		58.000	66.700				
	Elektro		87.000	100.000				
	MSR		29.000	33.400				
	Turnhalle und Klasse		391.000	603.000	778.000			778.000
	PV-Anlage				60.000	85.000		85.000
	Zulage Akku				25.000			
					602.000			
KG 500	Außenanlagen und Freiflächen	326.000,00 €	518.000,00 €	656.900,00 €	595.000,00 €	624.465,00 €	579.276,02 €	769.097,02 €
	Außenanlage - vorne	77.000	5.000					5.000
	Pausenhof mit Spielplatz	179.000	248.000					
	Rigole		141.000					
	Bacheinleitung			87.000	86.000	96.000	127.936	127.936

	Zaun hinten			15.000	9.000	8.644	8.644	8.644
	Pausenhof - obere Fläche / BA1			134.000	107.000	171.000	178.724	178.724
	Spielgerät	20.000	27.000	50.000	50.000		48.226	48.226
	Verbau	50.000	25.000	109.000	173.000	200.000	215.515	215.515
	Außentreppe - untere Fläche / BA2		72.000	207.000	139.000	148.821		148.821
	Handlauf Rampe		30.000	41.600	21.000			21.000
	Absturzsicherung Zaun		8.500	13.300	10.000			10.000
	Zaun vorne	15.000	5.000					5.000
	Schacht anbohren						161	161
	Zusätzliche Entwässerung						0	0
	Beton für Rinne						70	70
KG 600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
	...	0						0
KG 700	Baunebenkosten	474.000,00 €	65.700,00 €	197.500,00 €	294.948,25 €	294.896,00 €	108.915,00 €	358.514,25 €
	Honorare - 18 %	332.000						
	Architekt Hochbau - Planung				66.000	90.000	51.378	51.378
	Architekt Hochbau - Ausschreibung	24.000			26.000	68.000		68.000
	Architekt Hochbau - Ausführungspl.	25.000	6.000	53.000				
	TGA				32.000	62.000		62.000
	TGA - Ausführungsplanung			31.000				
	Bauleitung Kanalarbeiten				10.000	17.000	14.280	14.280
	Kanalbefahrung					1.000		1.000
	Entwurfstatik Gebäude				15.000		15.116	15.116
	Genehmigungsstatik Gebäude	45.000		45.000	34.000			34.000
	Prüfstatiker Hochbau	20.000	20.000	8.500	9.300	10.041		10.041
	Statik Verbau	2.000	4.000	9.000	2.300	7.425	7.425	7.425
	Prüfstatiker Ingenieurbau	1.000			1.000		1.982	1.982
	Ausschreibung Verbau				2.000		1.974	1.974
	Brandschutz				4.900	5.670		5.670
	Erstellung Rettungswegpläne	2.000			1.600			1.600
	Entwurf WSNW				5.000		5.902	5.902
	Genehmigungsplanung WSNW	4.000		4.000	3.000		4.000	4.000
	Schall				225		225	225
	Immission				4.000		3.600	3.600
	Akustik Turnhallegebäude				3.700			3.700
	Architekt Außenanlage BA1			42.000	38.000	24.000		24.000
	Architekt Außenanlage BA2				21.165			21.165
	Vermessung				4.000	3.289		3.289
	Bodengutachten				7.000	5.721		5.721
	Bodendeklaration BA1		2.700					
	Bodendeklaration BA2				825		825	825
	Abrechnungsaufmaß BA1				870	750		750
	SiGeKo	10.000	0					

	Beweissicherung	3.000			1.200		1.008	1.008
	Kanal-TV Bacheinleitung				1.000		1.000	1.000
	Rechtsberatung				200		200	200
	TGA-Abnahme Sachverständiger	3.000						3.000
	Kampfmittelsondierung	3.000	0					
	Sonderreinigung Schule				663			663
	Gebühren		33.000	5.000				5.000
Gesamtsumme (netto)		2.303.000,00 €	1.928.700,00 €	5.122.700,00 €	4.383.348,25 €	3.865.861,00 €	693.531,02 €	4.959.277,27 €
Gesamtsumme (brutto)		- €	62.000,00 €	2.371.400,00 €	- €	- €	- €	5.901.539,95 €

PV-Anlage KiTa Bauchem, 15.573.02.07

		Kostenschätzung vom 08.07.2021	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
KG 100	Grundstück	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KG 200	vorbereitende Maßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.500,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	500,00 €
KG 360	Dächer	1.000,00 €	1.000,00 €	-	-	-	-	
KG 345	Malerarbeiten	500,00 €						500,00 €
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen	42.500,00 €	41.844,80 €	41.844,80 €	60.537,09 €	60.537,09 €	- €	60.537,09 €
	Eigenstromversorgungsanlagen	42.500,00 €	41.844,80 €	41.844,80 €	60.537,09 €	60.537,09 €		60.537,09 €
KG 500	Außenanlagen und Freiflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KG 600	Ausstattung und Kunstwerke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KG 700	Baunebenkosten	16.000,00 €	17.250,00 €	17.204,00 €	14.143,61 €	14.222,60 €	517,50 €	14.222,60 €
	Tragwerksplanung	1.500,00 €	1.250,00 €	1.204,00 €	1.204,00 €	517,50 €	517,50 €	517,50 €
	Fachplanung Elektro	14.500,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	12.939,61 €	13.705,10 €		13.705,10 €
Gesamtsumme (netto)		60.000,00 €	60.094,80 €	59.048,80 €	74.680,70 €	74.759,69 €	517,50 €	75.259,69 €
Ab 01.01.2023 ist für die Ausführung der Bauleistung (PV-Anlage) ein MwSt-Satz von 0% zu berücksichtigen.								
Gesamtsumme (brutto)		71.400,00 €	71.512,81 €	70.268,07 €	88.870,03 €	88.964,03 €	615,83 €	89.559,03 €

aufgestellt:

26.03.2024

Erweiterung KGS Würm, 03.211.01.15

28.03.2024

		Kostenrahmen vom 25.10.2023	Beauftragung der Planer auf Grundlage des Kostenrahmens	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
KG 100	Grundstück	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €

KG 200	vorbereitende Maßnahmen	81.901,26 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	81.901,26 €

KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.264.555,46 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.264.555,46 €

KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen	373.469,75 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	373.469,75 €

KG 500	Außenanlagen und Freiflächen	126.127,94 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	126.127,94 €

KG 600	Aussattung und Kunstwerke	58.968,91 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	58.968,91 €

KG 700	Baunebenkosten	325.967,02 €	300.293,43 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	300.293,43 €
KG 731	Gebäude und Innenräume		185.275,24 €							185.275,24 €
KG 741	Tragwerksplanung		33.137,97 €							33.137,97 €
KG 742	Technische Ausrüstung		81.880,21 €							81.880,21 €

Gesamtsumme (netto)		2.230.990,34 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.205.316,75 €
Gesamtsumme (brutto)		2.654.878,50 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.624.326,93 €

KGS Geilenkirchen - Anbau Mensa, 03.211.01.13

Mrz 24

		Kostenschätzung vom 21.11.2022	Kostenschätzung vom 19.03.24	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfestellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
KG 100	Grundstück	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
KG 200	vorbereitende Maßnahmen	17.212,50 €	16.226,89 €						16.226,89 €
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	612.000,00 €	590.252,10 €						590.252,10 €
KG 400	Bauwerk- Technische Anlagen	229.500,00 €	232.605,04 €						232.605,04 €
KG 500	Außenanlagen und Freiflächen	42.840,00 €	74.537,82 €						74.537,82 €
KG 600	Aussattung und Kunstwerke	45.900,00 €	12.436,97 €						12.436,97 €
KG 700	Baunebenkosten	246.024,00 €	223.817,14 €						223.817,14 €
Gesamtsumme (netto)		1.193.476,50 €	1.149.875,96 €						1.149.875,96 €
Gesamtsumme (brutto)		1.420.237,04 €	1.368.352,39 €						1.368.352,39 €

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Teveren, 02.126.01.17

Datum: 28.03.2024

		Kostenrahmen vom 23.04.2021	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
KG 100	Grundstück	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	...								
KG 200	vorbereitende Maßnahmen	36.086,00 €	36.086,00 €	36.086,00 €	- €	- €	- €	- €	36.086,00 €
									
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.006.385,00 €	1.031.211,00 €	1.460.131,97 €	- €	- €	- €	- €	1.460.131,97 €
	...								
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen	330.116,00 €	330.116,00 €	776.469,34 €	- €	- €	- €	- €	776.469,34 €
	...								
KG 500	Außenanlagen und Freiflächen	187.110,00 €	355.973,30 €		- €	- €	- €	- €	355.973,30 €
	...								
KG 600	Aussattung und Kunstwerke	52.124,00 €	52.124,00 €	52.124,00 €	- €	- €	- €	- €	52.124,00 €
	...								
KG 700	Baunebenkosten	288.684,00 €	375.871,53 €	429.603,85 €	348.482,84 €	378.086,71 €	1.200,00 €	10.028,21 €	444.763,58 €
KG 714	SiGeKo			12.079,20 €		3.800,00 €			3.800,00 €
KG 721	Baugrundgutachten		1.630,10 €	1.630,10 €	2.865,00 €	1.630,10 €	3.467,00 €		3.467,00 €
	Felduntersuchung Versickerung					733,30 €	733,30 €	733,30 €	733,30 €
KG 731	Gebäude un Innenräume		130.985,47 €	130.985,47 €	152.816,38 €	191.309,44 €			191.309,44 €
KG 732	Freianlagen		24.961,44 €	24.961,44 €	29.366,40 €	48.858,05 €			48.858,05 €
	Freianlagen (Überflutungsnachweis)					3.250,00 €			3.250,00 €
	Freianlagen (Ausgleichsbilanzierung)					1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
KG 741	Tragwerksplanung		39.844,66 €	39.844,66 €	50.436,29 €	39.844,66 €			39.844,66 €
	Prüfstatiker		22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	9.111,56 €			9.111,56 €
KG 742	Technische Ausrüstung (Vertrag aufgehoben)		63.741,62 €	63.741,62 €	72.199,25 €	63.741,62 €		8.828,21 €	8.828,21 €
KG 742	Technische Ausrüstung (neuer Vertrag)		86.600,26 €	119.753,38 €					119.753,38 €
KG 743	Bauphysik (Schall- und Wärmeschutz)			8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €			8.500,00 €
KG 745	Ingenieurvermessung		1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €			1.250,00 €
KG 747	Brandschutz		4.857,98 €	4.857,98 €	9.049,52 €	4.857,98 €			4.857,98 €
Gesamtsumme (netto)		1.900.505,00 €	2.181.381,83 €	2.754.415,16 €	348.482,84 €	378.086,71 €	1.200,00 €	10.028,21 €	3.125.548,19 €
Gesamtsumme (brutto)		2.261.600,95 €	2.595.844,38 €	3.277.754,04 €	414.694,58 €	449.923,18 €	1.428,00 €	11.933,57 €	3.719.402,35 €

PV-Anlage FwGH Gillrath, 15.573.02.05

Stand: 26.03.2024

		Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
KG 100	Grundstück	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KG 200	vorbereitende Maßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	3.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.250,00 €
KG 360	Dächer	3.000,00 €						3.000,00 €
KG 345	Malerarbeiten	250,00 €						250,00 €
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen	42.750,00 €	51.348,68 €	53.500,11 €	- €	- €	- €	53.500,11 €
KG 442	Eigenstromversorgungsanlagen	42.750,00 €	51.348,68 €	53.500,11 €				53.500,11 €
KG 500	Außenanlagen und Freiflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KG 600	Ausstattung und Kunstwerke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KG 700	Baunebenkosten	19.000,00 €	22.264,92 €	22.264,92 €	19.488,54 €	1.477,98 €	1.242,00 €	19.350,54 €
	Fachplanung Elektro	17.500,00 €	20.884,92 €	20.884,92 €	18.108,54 €			18.108,54 €
	Tragwerksplanung	1.500,00 €	1.380,00 €	1.380,00 €	1.380,00 €	1.477,98 €	1.242,00 €	1.242,00 €
Gesamtsumme (netto)		65.000,00 €	73.613,60 €	75.765,03 €	19.488,54 €	1.477,98 €	1.242,00 €	76.100,65 €
Ab 01.01.2023 ist für die Ausführung der Bauleistung (PV-Anlage) ein MwSt-Satz von 0% zu berücksichtigen.								
Gesamtsumme (brutto)		77.350,00 €	87.600,18 €	90.160,39 €	23.191,36 €	1.758,80 €	1.477,98 €	90.559,77 €

aufgestellt:

26.03.2024

Datennetz Realschule, 03.215.01.04

Mrz 24

		Kostenschätzung vom 05.11.2020	Kostenberechnung	Kostenanschlag lt. LV	Kostenanschlag lt. Submission	Kostenanschlag inkl. Nachträge	Kostenfeststellung	fortgeschriebene Gesamtkosten
KG 100	Grundstück	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
KG 200	vorbereitende Maßnahmen							
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.000,00 €	6.000,00 €					6.000,00 €
KG 345	Malerarbeiten	1.000,00 €	6.000,00 €					
KG 400	Bauwerk- Technische Anlagen	142.881,45 €	132.125,53 €	132.125,53 €	104.480,90 €	122.759,89 €	110.807,54 €	110.807,54 €
KG 450	EDV Verkabelung	116.460,48 €	116.460,48 €	116.460,48 €	104.480,90 €	122.759,89 €	110.807,54 €	110.807,54 €
KG 430	Raumkühlung	26.420,97 €	15.665,05 €	15.665,05 €	- €	- €		- €
KG 500	Außenanlagen und Freiflächen							
KG 600	Aussattung und Kunstwerke							
KG 700	Baunebenkosten	45.000,00 €	40.008,22 €	40.008,22 €	44.352,62 €	44.352,62	37.271,11 €	37.271,11 €
	Fachplanung Elektro	45.000,00 €	40.008,22 €	40.008,22 €	44.352,62 €	44.352,62	37.271,11 €	37.271,11 €
Gesamtsumme (netto)		188.881,45 €	178.133,75 €	172.133,75 €	148.833,52 €	167.112,51 €		154.078,65 €
Gesamtsumme (brutto)		224.768,93 €	211.979,16 €	204.839,16 €	177.111,89 €	198.863,89 €		183.353,59 €

*Kühlung fällt weg